



浙商银行广州智慧城科技支行（筹）装修工程						
序号	专业	位置	问题	截图	回复	
1	机电专业	一层	图纸未有相关温控开关图例说明，请设计复核。		已补充，招标图不做调整，待中标单位进场后统一调整	
					<table><tr><td>13</td><td></td><td>温控开关</td><td>厂标（开关至内机控制线详见厂家要求）</td><td>安装高度1.3米</td></tr></table>	13
13		温控开关	厂标（开关至内机控制线详见厂家要求）	安装高度1.3米		
2	机电专业	二层	图纸未有相关排气扇图例说明，请设计复核。		此为排风机，招标图不做调整，待中标单位进场后统一调整。排风机供货安装（不含电缆敷设）在空调暖通专业内	
					<table><tr><td>14</td><td></td><td>排风机</td><td>详见暖通</td><td>吸顶安装</td></tr></table>	14
14		排风机	详见暖通	吸顶安装		
3	机电专业	一层	图纸未说明暗藏灯带的功率，请设计复核。		功率4W/米，色温4000K	
4	装修专业	一层	图纸1EL-02非现金区及现金区墙身造型，大样图JD-04/01及02显示白色维晶石为10mm厚，但加工造型颜色分区显示，有些凸出20mm，有些凹出10mm，按此设计是否最低厚度应为40mm？		最低厚度10mm, 最高厚度30mm	
5	装修专业	一层/二层	请明确ST-01微晶石石材各使用位置的厚度		除一楼营业厅非现金区及现金区墙面造型位置，其余位置微晶石厚度均为10mm，使用区域详图纸	